

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO ÁREA TOTAL: 141,00 m²

Local: Rua Augusto Donegar- MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA/SP

Prazo de Execução: 60 dias

A=141,00m²

DESCRIÇÃO	%	MESES DE DURAÇÃO		TOTAL R\$
		1º MÊS	2º MÊS	
1) SERVIÇOS PELIMINARES	2.028,64	2.028,64		2.028,64
2) INFRA ESTRUTURA	17.760,49	17.760,49		17.760,49
3) SUPERESTRUTURA	22.014,30	22.014,30		22.014,30
4) ALVENARIA E OUTROS ELEMENTO	23.800,73	17.850,55	5.950,18	23.800,73
5) COBERTURA	28.153,88		28.153,88	28.153,88
7) INST HIDRAULICAS E ELÉTRICAS	21.119,66		21.119,66	21.119,66
9) ACABAMENTOS	32.106,50		32.106,50	32.106,50
10) SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.620,73		2.620,73	2.620,73
ACUMULADO %	149.604,93	59.653,98	89.950,95	149.604,93

GUZOLÂNDIA, 03 de junho de 2020

Prefeitura Municipal de Guzolandia - SP

CNPJ: 45.746.112/0001-24

Luiz Antônio Pereira de Carvalho

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por ENIO GONCALVES
LOIS:22222555892
Dados: 2020.06.08
11:46:25 -03'00'

Enio G. Lóis

Arquiteto CAU: A50149-2